



# Prefeitura Municipal de São Carlos

Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura



## CRONOGRAMA

**OBJETO:** PISCINA PÚBLICA - CONSTRUÇÃO/REFORMA (DEMANDA: 072674)

**LOCAL:** APANASC (RUA ANTÔNIO BOTELHO, 921-995 - VILA BOA VISTA, SÃO CARLOS-SP)

**REF.:** CDHU 201 (02/2026) - SINAPI 03/2026 - SIURB 01/2026 - FDE 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO

**BDI:** 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	PERÍODO À EXECUTAR					
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		22.362,33	22.362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MURO DE CONTENÇÃO	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%			
		9.368,07	2.810,42	4.684,04	1.873,61	0,00	0,00	0,00
3	PISCINA DE CONCRETO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		137.059,66	27.411,93	27.411,93	27.411,93	27.411,93	27.411,93	0,00
4	CASA DE MÁQUINAS	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%			
		11.233,38	2.246,68	4.493,35	4.493,35	0,00	0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACABAMENTOS	100,00%			12,00%	12,00%	12,00%	64,00%
		82.094,36	0,00	0,00	9.851,32	9.851,32	9.851,32	52.540,39
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				20,00%	20,00%	60,00%
		10.445,21	0,00	0,00	0,00	2.089,04	2.089,04	6.267,13
7	PISO / COBERTURA / PAREDE	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		125.524,32	12.552,43	25.104,86	25.104,86	25.104,86	25.104,86	12.552,43
PORCENTAGEM			16,93%	15,50%	17,27%	16,19%	16,19%	17,93%
CUSTO (R\$)			67.383,79	61.694,18	68.735,09	64.457,16	64.457,16	71.359,95
PORCENTAGEM ACUMULADO			16,93%	32,42%	49,69%	65,88%	82,07%	100,00%
CUSTO ACUMULADO (R\$)			67.383,79	129.077,97	197.813,06	262.270,22	326.727,38	398.087,33

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 15 de maio de 2026

ASSINATURA \_\_\_\_\_

Luiz Joaquim de Alencar Junior  
Responsável Técnico de Convênios  
CREA: 5069708400-SP  
ART: 2620250090883