

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBJETO	Obras de macrodrenagem na Bacia do Córrego Gregório (canal de concreto no Córrego Gregório)								
LOCAL:	Avenida Comendador Alfredo Maffei, entre a Rafael de Abreu Sampaio Vidal e a Rua Sorbone								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	PROJETOS E LICENÇAS	22.198,42	100,00%						
			22.198,42						
2	CANTEIRO DE OBRAS	175.423,90		80,02%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
				140.379,20	3.504,47	3.504,47	3.504,47	3.504,47	3.504,47
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	130.089,54		70,00%	30,00%				
				91.062,53	39.027,01				
4	TERRAPLANAGEM	2.070.782,64		5,81%	11,90%	13,88%	13,88%	13,88%	13,88%
				120.282,94	246.378,59	287.441,26	287.441,26	287.441,26	287.441,26
5	ESTRUTURAS, FUNDAÇÕES E MATERIAIS	4.873.073,70			4,00%	8,00%	10,00%	12,00%	14,00%
					194.919,06	389.846,84	487.307,44	584.766,03	682.226,52
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	8.022,78		100,00%					
				8.022,78					
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	554.276,80	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
			50.388,80	50.388,80	50.388,80	50.388,80	50.388,80	50.388,80	50.388,80
TOTAL MENSAL		7.833.867,78	72.587,22	410.136,25	534.217,93	731.181,37	828.641,97	926.100,56	1.023.561,05
TOTAL ACUMULADO			72.587,22	482.723,47	1.016.941,40	1.748.122,77	2.576.764,74	3.502.865,30	4.526.426,35

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBJETO	Obras de macrodrenagem na Bacia do Córrego Gregório (canal de concreto no Córrego Gregório)							
LOCAL:	Avenida Comendador Alfredo Maffei, entre a Rafael de Abreu Sampaio Vidal e a Rua Sorbone							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	PROJETOS E LICENÇAS	22.198,42						100,00%
								22.198,42
2	CANTEIRO DE OBRAS	175.423,90	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	100,00%
			3.504,47	3.504,47	3.504,47	3.504,47	3.504,47	175.423,90
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	130.089,54						100,00%
								130.089,54
4	TERRAPLANAGEM	2.070.782,64	9,91%	7,93%	5,95%	2,97%		100,00%
			205.315,87	164.253,19	123.190,45	61.596,56		2.070.782,64
5	ESTRUTURAS, FUNDAÇÕES E MATERIAIS	4.873.073,70	14,00%	14,00%	12,00%	8,00%	4,00%	100,00%
			682.226,52	682.226,52	584.772,27	389.851,39	194.931,11	4.873.073,70
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	8.022,78						100,00%
								8.022,78
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	554.276,80	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%		100,00%
			50.388,80	50.388,80	50.388,80	50.388,80		554.276,80
TOTAL MENSAL		7.833.867,78	941.435,66	900.372,98	761.855,99	505.341,22	198.435,58	7.833.867,78
TOTAL ACUMULADO			5.467.862,01	6.368.234,99	7.130.090,98	7.635.432,20	7.833.867,78	

São Carlos, 28 de julho de 2026

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR JUNIOR

Responsável Técnico Convênios

CREA nº 5069708400-SP

ART nº 2620261215163