



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SIFÃO E GALERIA DO Córrego Mineirinho

LOCAL: AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES COM AV. COMENDADOR ALFREDO MAFFEI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.678,18	12.542,54	80,00	627,13	4,00	627,13	4,00	627,13	4,00
2	EXECUÇÃO DA GALERIA DO Córrego Mineirinho	548.520,41	109.704,09	20,00	93.248,47	17,00	137.130,10	25,00	137.130,10	25,00
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	46.716,79	11.679,20	25,00	14.015,04	30,00	14.015,03	30,00	7.007,52	15,00
4	SIFÃO DO MINEIRINHO	329.454,01	32.945,41	10,00	51.065,37	15,50	47.770,83	14,50	98.836,20	30,00
5	INTERCEPTOR	229.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.740,09	12,50	0,00	0,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.213.750,08	166.871,24	13,75	158.956,01	13,10	228.283,18	18,81	243.600,95	20,07

Prefeitura do Município de São Carlos
30 de março de 2021.


Eng. PEDRO DONIZETI ZACARIN
CREA: 0600811727
ART: 92221220080515534



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SIFÃO E GALERIA DO Córrego Mineirinho

LOCAL: AV. FRANCISCO PEREIRA LOPES COM AV. COMENDADOR ALFREDO MAFFEI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS (R\$)	MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.678,18	627,13	4,00	627,12	4,00	15.678,18	100,00
2	EXECUÇÃO DA GALERIA DO Córrego Mineirinho	548.520,41	71.307,65	13,00	0,00	0,00	548.520,41	100,00
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	46.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46.716,79	100,00
4	SIFÃO DO MINEIRINHO	329.454,01	98.836,20	30,00	0,00	0,00	329.454,01	100,00
5	INTERCEPTOR	229.920,69	91.968,28	40,00	109.212,32	47,50	229.920,69	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.460,00	0,00	0,00	43.460,00	100,00	43.460,00	100,00
TOTAL		1.213.750,08	262.739,26	21,65	153.299,44	12,63	1.213.750,08	100,00

Prefeitura do Município de São Carlos
30 de março de 2021.


Eng. PEDRO DONIZETI ZACARIN
CREA: 0600811727
ART: 92221220080515534