



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE ARACY DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30 dias (%)	30 dias (R\$)	60 dias (%)	60 dias (R\$)	90 dias (%)	90 dias (R\$)	120 dias (%)	120 dias (R\$)	Total (%)	Total (R\$)
1.1	Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)	2.375,04	100%	2.375,04	0%	-	0%	-	0%	-	100%	2.375,04
1.2	Regularização do pavimento, espessura de 2 cm	117.548,29	50%	58.774,15	50%	58.774,14	0%	-	0%	-	100%	117.548,29
1.3	Imprimação betuminosa ligante	92.990,51	50%	46.495,26	25%	23.247,63	25%	23.247,63	0%	-	100%	92.990,51
1.4	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	1.624.031,32	0%	-	25%	406.007,83	40%	649.612,53	35%	568.410,96	100%	1.624.031,32
1.5	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	57.253,41	0%	-	25%	14.313,35	25%	14.313,35	50%	28.626,71	100%	57.253,41
TOTAL ACUMULADO		1.894.198,57	5,68%	107.644,45	26,52%	502.342,95	36,28%	687.173,51	31,52%	597.037,67	100%	1.894.198,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 25 de Setembro de 2019

Responsável Técnico