



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
São Carlos, Capital da Tecnologia
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE						
LOCAL:	TRAVESSA CRESCENSIO COCCA, VILA NERY, SÃO CARLOS-SP.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DO ITEM	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.184,19	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			5.046,05	5.046,05	5.046,05	5.046,05	20.184,19
1.2.	DRENAGEM	14.657,27	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			7.328,64	7.328,64	-	-	14.657,27
1.3.	PISO	34.197,88	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			-	17.098,94	17.098,94	-	34.197,88
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.266,52	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
			-	-	979,95	2.286,56	3.266,52
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.285,20	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			-	-	-	15.285,20	15.285,20
TOTAL		87.591,06	12.374,68	29.473,62	23.124,94	22.617,81	87.591,06

São Carlos, 22 de janeiro de 2026

LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR
JUNIOR:37760773870
3870

Assinado de forma digital
por LUIZ JOAQUIM DE ALENCAR
Dados: 2026.01.23
14:55:02 -03'00'

Luiz Joaquim de Alencar Junior
Engenheiro Civil

ASSUNTO:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE						
LOCAL:	TRAVESSA CRESCENSIO COCCA, VILA NERY, SÃO CARLOS-SP.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL DO ITEM	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.	DRENAGEM	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.	PISO	-	-	-	-	-	0,00%
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-	-	-	-	0,00%
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL		-	-	-	-	-	-
<p>São Carlos,</p> <p>_____</p>							