

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTIL E JUVENIL, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

LOCAL: RUA BENJAMIN CONSTANT, S/ N°, ENTRE A RUA THEODURETO DE CAMARGO E A AV. GRÉCIA, VILA BOA VISTA 1, SÃO CARLOS - SP

ÁREA: 741,23 M²

BDI: 20,34%

TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 196 DE 01/2025, FDE DE 01/2025 E SINAPI DE 02/2025 - NÃO DESONERADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		TOTAL	
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	82,5	118.769,48	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	1,9	2.801,01	100	143.978,57
2	FUNDAÇÕES	25,0	58.953,47	25,0	58.953,47	30,0	70.744,16	20,0	47.162,78													100	235.813,88
3	SUPERESTRUTURA			10,0	31.216,23	30,0	93.648,70	30,0	93.648,70	30,0	93.648,70											100	312.162,32
4	COBERTURAS									30,0	62.860,05	30,0	62.860,05	30,0	62.860,05	10,0	20.953,35					100	209.533,49
8	ALVENARIA E DIVISÓRIAS			10,0	12.486,17	30,0	37.458,50	30,0	37.458,50	30,0	37.458,50											100	124.861,65
6	IMPERMEABILIZAÇÕES			30,0	32.728,70	30,0	32.728,70	30,0	32.728,70										10,0	10.909,57	100	109.095,65	
7	REVESTIMENTO					20,0	38.852,29	20,0	38.852,29	20,0	38.852,29	20,0	38.852,29	20,0	38.852,29							100	194.261,45
8	PISOS							20,0	30.271,58	20,0	30.271,58	20,0	30.271,58	20,0	30.271,58	20,0	30.271,58					100	151.357,90
9	ESQUADRIAS							25,0	99.894,59	25,0	99.894,59	25,0	99.894,59	25,0	99.894,59							100	399.578,34
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							25,0	36.039,58	25,0	36.039,58	25,0	36.039,58	25,0	36.039,58							100	144.158,33
11	LOUÇAS E METAIS													50,0	49.415,33	50,0	49.415,33					100	98.830,66
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													40,0	31.154,02	40,0	31.154,02	10,0	7.788,51	10,0	7.788,51	100	77.885,05
13	PINTURA							25,0	66.603,75	25,0	66.603,75	15,0	39.962,25	15,0	39.962,25	15,0	39.962,25			5,0	13.320,75	100	266.414,98
14	MURO DE DIVISA													25,0	57.356,96	25,0	57.356,96	25,0	57.356,96	25,0	57.356,96	100	229.427,85
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											25,0	3.274,22	25,0	3.274,22	20,0	2.619,38	20,0	2.619,38	10,0	1.309,69	100	13.096,88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		6,6	177.722,95	5,1	138.185,57	10,2	276.233,35	17,9	485.461,45	17,3	468.430,03	11,6	313.955,56	16,7	451.881,87	8,7	234.533,87	2,6	70.565,85	3,4	93.486,48	100	2.710.457,00

Prefeitura do Município de São Carlos, aos 28 de março de 2025

Thaís Arruda Spinacé
Engenheira civil - SMGCI