

Dados da Obra		ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NO CAMPO DO RASPADÃO																																																					
Objeto		RUA HILARIO MARTINS DIAS 231 , CIDADE ARACY - SÃO CARLOS / SP																																																					
Local		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																																																					
Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(%) TOTAL	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
A ADMINISTRAÇÃO																																																							
01	EQUIPE TÉCNICA	R\$ 185.130,66	5,38%	5,00%				9,00%				10,00%				8,00%				10,00%				9,00%				10,00%				9,00%				9,00%				9,00%				7,00%				5,00%							
				R\$ 9.256,53				R\$ 16.661,76				R\$ 18.513,07				R\$ 14.810,45				R\$ 18.513,07				R\$ 16.661,76				R\$ 18.513,07				R\$ 16.661,76				R\$ 16.661,76				R\$ 16.661,76				R\$ 12.959,14				R\$ 9.256,53							
02	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 72.747,25	2,11%	30,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				4,00%				4,00%				4,00%				4,00%				3,00%				1,00%							
				R\$ 21.824,18				R\$ 7.274,73				R\$ 7.274,73				R\$ 7.274,73				R\$ 7.274,72				R\$ 7.274,72				R\$ 2.909,89				R\$ 2.909,89				R\$ 2.909,89				R\$ 2.909,89				R\$ 2.182,41				R\$ 727,47							
03	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO	R\$ 196.607,02	5,71%	49,00%				51,00%																																															
				R\$ 96.337,44				R\$ 100.269,58				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
B TERRAPLANAGEM																																																							
04	CORTE	R\$ 13.473,72	0,39%	49,00%				51,00%																																															
				R\$ 6.602,12				R\$ 6.871,60				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
C VESTIÁRIO-1, VESTIÁRIO-2 E RAMPA																																																							
05	ESTACA ESCAVADA	R\$ 24.307,28	0,71%					100,00%																																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ 24.307,28				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
06	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 20.075,23	0,58%									100,00%																																											
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ 20.075,23				R\$ 51,00%				R\$ 49,00%				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
07	ESTRUTURA	R\$ 90.859,28	2,64%									51,00%				49,00%																																							
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ 46.338,23				R\$ 44.521,05				R\$ 51,00%				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
08	COBERTURA	R\$ 25.324,30	0,74%									49,00%				51,00%																																							
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ 12.408,91				R\$ 12.915,39				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
09	ALVENARIA	R\$ 34.143,54	0,99%									49,00%				51,00%																																							
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ 16.730,33				R\$ 17.413,21				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 42.120,73	1,22%									49,00%				51,00%																																							
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ 20.639,16				R\$ 21.481,57				R\$ 51,00%				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
11	ACABAMENTO EM PISO INTERNO	R\$ 12.117,35	0,36%													49,00%				51,00%																																			
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ 5.937,50				R\$ 6.179,85				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
12	ACABAMENTO EM PAREDE INTERNO	R\$ 14.723,12	0,43%													35,00%				51,00%				30,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ 5.153,09				R\$ 5.153,09				R\$ 4.416,94				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
13	ACABAMENTO EM PAREDE FACHADA	R\$ 15.832,24	0,46%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 7.757,80				R\$ 8.074,44				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
14	TETO	R\$ 10.736,35	0,31%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 5.260,81				R\$ 5.475,54				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
15	PORTAS	R\$ 4.667,28	0,14%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 2.286,97				R\$ 2.380,31				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
16	JANELAS	R\$ 10.812,63	0,31%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 5.298,19				R\$ 5.514,44				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
17	LOUÇAS E METAIS	R\$ 62.638,97	1,82%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 30.693,10				R\$ 31.945,87				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
18	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 67.072,87	1,96%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 32.865,71				R\$ 34.207,16				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
19	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R\$ 15.300,06	0,44%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 7.497,03				R\$ 7.803,03				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.576,74	0,19%																	49,00%				51,00%																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 3.222,60				R\$ 3.354,14				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
21	ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 27.516,97	0,80%					100,00%																																															
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ 27.516,97				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 16.847,98	0,49%																													100,00%																							
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 16.847,98				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
23	LIMPEZA INTERNA	R\$ 957,29	0,03%																																	100,00%																			
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 957,29				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
24	RAMPA DE ACESSO	R\$ 24.170,33	0,70%																					51,00%				49,00%																											
				R\$ -	R\$ -			R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 12.326,87				R\$ 11.843,46				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							

Dados da Obra	
Objeto	ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NO CAMPO DO RASPADÃO
Local	RUA HILARIO MARTINS DIAS 231, CIDADE ARACY - SÃO CARLOS / SP
<p align="center">CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</p>	

[illegible]

Dados da Obra				ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS NO CAMPO DO RASPADÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Objeto				RUA HILARIO MARTINS DIAS 231 , CIDADE ARACY - SÃO CARLOS / SP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Local				CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(%) TOTAL	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
E IMPLANTAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 85.857,36	2,49%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	