

Dados da Obra

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
Objeto REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL "DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO"
Local RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 1.735 - CENTRO - SÃO CARLOS / SP
Formato A4

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item		Descrição dos Serviços		TOTAL	(%) TOTAL	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08						
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
A ADMINISTRAÇÃO																																								
01	EQUIPE TÉCNICA	R\$	34.645,76	2,99%	12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%				12,50%							
		R\$	4.330,72		R\$	-				R\$	4.330,72			R\$	4.330,72			R\$	4.330,72			R\$	4.330,72			R\$	4.330,72			R\$	4.330,72			R\$	4.330,72					
02	CANTEIRO DE OBRAS	R\$	41.978,22	3,63%	50,00%				50,00%																															
		R\$	20.989,11		R\$	20.989,11				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-					
B FOSSO / PALCO																																								
03	DEMOLIÇÕES	R\$	17.198,56	1,49%	50,00%				50,00%																															
		R\$	8.599,28		R\$	8.599,28				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-					
04	REFORMAS	R\$	349.238,43	30,19%					18,00%				22,00%				20,00%				22,00%				18,00%															
										R\$	62.862,92			R\$	76.832,45			R\$	69.847,69			R\$	76.832,45			R\$	62.862,92			R\$	-			R\$	-					
C PLATEIA INTERNA																																								
05	DEMOLIÇÕES	R\$	10.377,88	0,90%	100,00%																																			
		R\$	10.377,88		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-					
06	REFORMAS	R\$	117.976,92	10,20%					18,00%				22,00%				20,00%				22,00%				18,00%															
		R\$	-		R\$	-				R\$	21.235,85			R\$	25.954,92			R\$	23.595,38			R\$	25.954,92			R\$	21.235,85			R\$	-			R\$	-					
D CAMARIM																																								
07	DEMOLIÇÕES	R\$	507,53	0,04%	100,00%																																			
		R\$	507,53		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-					
08	REFORMAS	R\$	26.980,91	2,33%					38,00%				32,00%				30,00%																							
		R\$	-		R\$	10.252,75				R\$	8.633,89			R\$	8.094,27			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-					
E ÁREAS EXTERNAS																																								
09	DEMOLIÇÕES	R\$	5.638,69	0,49%	100,00%																																			
		R\$	5.638,69		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-					
10	REFORMAS	R\$	100.114,77	8,65%					15,00%				15,00%				20,00%				20,00%				16,00%				14,00%											
		R\$	-		R\$	15.017,22				R\$	15.017,22			R\$	20.022,95			R\$	20.022,95			R\$	16.018,36			R\$	14.016,07			R\$	-			R\$	-					
F REVISÕES																																								
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	61.708,39	5,33%					10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				24,00%				26,00%							
		R\$	-		R\$	-				R\$	6.170,84			R\$	6.170,84			R\$	6.170,84			R\$	6.170,84			R\$	6.170,84			R\$	14.810,01			R\$	16.044,18					
12	CLIMATIZAÇÃO	R\$	18.275,04	1,58%																									70,00%				30,00%							
		R\$	-		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	12.792,53			R\$	5.482,51					
13	PINTURA	R\$	145.090,10	12,54%																	24,00%				26,00%				30,00%				20,00%							
		R\$	-		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	34.821,62			R\$	37.723,43			R\$	43.527,03			R\$	29.018,02					
14	SISTEMA CÊNICOS	R\$	18.875,12	1,63%																					18,00%				64,00%				18,00%							
		R\$	-		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	3.397,52			R\$	12.080,08			R\$	3.397,52					
15	ANDAIMES	R\$	151.346,40	13,08%	3,00%				3,00%				12,00%				14,00%				22,00%				15,00%				13,00%				11,00%				7,00%			
		R\$	4.540,39		R\$	4.540,39				R\$	18.161,57			R\$	21.188,50			R\$	33.296,21			R\$	22.701,96			R\$	19.675,03			R\$	16.648,10			R\$	10.594,25					
16	MANUTENÇÃO EM VIDROS DE FACHADA	R\$	21.298,04	1,84%																	25,00%				25,00%				25,00%				25,00%							
		R\$	-		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	5.324,51			R\$	5.324,51			R\$	5.324,51			R\$	5.324,51			R\$	-					
17	LIMPEZA	R\$	35.693,70	3,09%																													100,00%							
		R\$	-		R\$	-				R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	-			R\$	35.693,70					
TOTAL MENSAL		R\$	54.983,60		R\$	59.398,75				R\$	136.413,01			R\$	162.594,65			R\$	162.588,30			R\$	192.155,38			R\$	174.736,89			R\$	109.512,98			R\$	104.560,90					
% TOTAL MENSAL			4,75%			5,13%					11,79%				14,05%				14,05%				16,61%				15,10%				9,47%				9,04%					
TOTAL ACUMULADO		R\$	54.983,60		R\$	114.382,35				R\$	250.795,36			R\$	413.390,01			R\$	575.978,31			R\$	768.133,69			R\$	942.870,58			R\$	1.052.383,56			R\$	1.156.944,46					
% TOTAL ACUMULADO			4,75%			9,89%					21,68%				35,73%				49,78%				66,39%				81,50%				90,96%				100,00%					