



ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DA JUVENTUDE LAURIBERTO JOSÉ REYES

ÁREA: 152,10 M²

LOCAL: AV. ARNOLDO ALMEIDA PIRES, 130 - CIDADE ARACY - SÃO CARLOS - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
I	REFORMA									
1	CANTEIRO DE OBRAS	5.588,39	33,3	1.862,80	33,3	1.862,80	33,3	1.862,80	100,0	5.588,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - RETIRADAS	662,51	100,0	662,51					100,0	662,51
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MANUTENÇÃO)	7.310,65	100,0	7.310,65					100,0	7.310,65
4	COBERTURA (MANUTENÇÃO)	4.437,29	100,0	4.437,29					100,0	4.437,29
5	PISO EM GRANILITE (MANUTENÇÃO)	10.583,09	100,0	10.583,09					100,0	10.583,09
6	PINTURA	14.341,66	100,0	14.341,66					100,0	14.341,66
7	ESQUADRIAS	6.079,99			100,0	6.079,99			100,0	6.079,99
8	REFORMA BLOCO C	7.914,56					100,0	7.914,56	100,0	7.914,56
9	REFORMA BLOCO D2 - BANHEIROS MASC./FEM.	2.615,71			100,0	2.615,71			100,0	2.615,71
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA (MANUTENÇÃO)	2.729,19			100,0	2.729,19			100,0	2.729,19
11	COBERTURA (MANUTENÇÃO)	2.768,70			100,0	2.768,70			100,0	2.768,70
12	PISO EM GRANILITE (MANUTENÇÃO)	4.430,12			100,0	4.430,12			100,0	4.430,12
13	PINTURA	1.693,19			100,0	1.693,19			100,0	1.693,19
14	PORTA DE MADEIRA	3.682,22			100,0	3.682,22			100,0	3.682,22
15	ESQUADRIAS	4.379,04					100,0	4.379,04	100,0	4.379,04
16	REFORMA BLOCO E	28.490,89	5,0	1.424,54	70,0	19.943,62	25,0	7.122,72	100,0	28.490,89
16	LIMPEZA FINAL	342,23					100,0	342,23	100,0	342,23
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		108.049,43		40.622,54		45.805,54		21.621,35		108.049,43

São Carlos, setembro de 2021

Samuel Fernandes
Engenheiro SMOP