

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - 2ª FASE

LOCAL: AV. DR. ERNESTO PEREIRA LOPES, S/N - ÁGUA VERMELHA - SÃO CARLOS - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.764,28	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			6.382,14	1.276,43	1.276,43	1.276,43	1.276,43	1.276,43	12.764,28
2.	SUPER ESTRUTURA	2.931,03	100,00%						100,00%
			2.931,03						2.931,03
3.	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	15.435,41	100,00%						100,00%
			15.435,41						15.435,41
4.	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	113.532,09				50,00%	50,00%		100,00%
						56.766,05	56.766,05		113.532,09
5.	ELEMENTOS METÁLICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS	439.793,89	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
			109.948,47	109.948,47	109.948,47	109.948,47		439.793,89	
6.	COBERTURA	196.246,78	35,00%	35,00%	30,00%				100,00%
			68.686,37	68.686,37	58.874,03			196.246,78	
7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	140.418,82	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			28.083,76	28.083,76	28.083,76	28.083,76	28.083,76		140.418,82
8.	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	156.755,87	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
			31.351,17	31.351,17	31.351,17	31.351,17	31.351,17		156.755,87
9.	IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO	1.889,28				100,00%			100,00%
						1.889,28			1.889,28
10.	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	76.657,51	35,00%	35,00%	30,00%				100,00%
			26.830,13	26.830,13	22.997,25				76.657,51
11.	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	76.686,79				35,00%	35,00%	30,00%	100,00%
						26.840,38	26.840,38	23.006,04	76.686,79
12.	VIDROS	31.446,74						100,00%	100,00%
								31.446,74	31.446,74
13.	PINTURA	168.813,75					50,00%	50,00%	100,00%
							84.406,88	84.406,88	168.813,75
14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	21.178,02					50,00%	50,00%	100,00%
							10.589,01	10.589,01	21.178,02
15.	LIMPEZA	13.557,57						100,00%	100,00%
								13.557,57	13.557,57
TOTAL		1.468.107,83	289.648,49	266.176,34	252.531,13	256.155,54	239.313,67	164.282,66	1.468.107,83
			289.648,49	555.824,83	808.355,96	1.064.511,50	1.303.825,17	1.468.107,83	