



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS



ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VERTEDOURO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E TOMADA D'ÁGUA NA PRAINHA

LOCAL: REPRESA DO VALPARAÍSO I - SÃO CARLOS/SP

Item	Descrição dos Serviços	Valor dos Serviços	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	NOVO VERTEDOR - TRAVESSIA E CANAL RESTITUIÇÃO	R\$ 926.086,05								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.669,81	55,00%	R\$ 10.268,40	22,50%	R\$ 4.200,71	22,50%	R\$ 4.200,71	100%	R\$ 18.669,81
1.2.	SINALIZAÇÃO	R\$ 1.736,00	100,00%	R\$ 1.736,00		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.736,00
1.3.	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.152,78		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.152,78	100%	R\$ 4.152,78
1.4.	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 179.299,75	55,00%	R\$ 98.614,86	20,00%	R\$ 35.859,95	25,00%	R\$ 44.824,94	100%	R\$ 179.299,75
1.5.	REVESTIMENTO DE CANAIS	R\$ 220.025,63	60,00%	R\$ 132.015,38	40,00%	R\$ 88.010,25		R\$ -	100%	R\$ 220.025,63
1.6.	BACIA DISSIPACÃO E CANAIS ACESSO	R\$ 119.695,32		R\$ -	75,00%	R\$ 89.771,49	25,00%	R\$ 29.923,83	100%	R\$ 119.695,32
1.7.	ADUELAS DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS	R\$ 220.669,96		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 220.669,96	100%	R\$ 220.669,96
1.8.	CONSTRUÇÃO DE VERTEDOR	R\$ 143.363,18		R\$ -	35,00%	R\$ 50.177,11	65,00%	R\$ 93.186,07	100%	R\$ 143.363,18
1.9.	DESCARREGADOR DE FUNDO - MONGE	R\$ 17.182,02		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 17.182,02	100%	R\$ 17.182,02
1.10.	FINALIZAÇÃO	R\$ 1.291,60		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.291,60	100%	R\$ 1.291,60
2.	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E TOMADA D'ÁGUA NA PRAINHA	R\$ 486.458,19								
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.478,64	100,00%	R\$ 4.478,64		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.478,64
2.2.	MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO	R\$ 317.011,19	50,00%	R\$ 158.505,60	50,00%	R\$ 158.505,60		R\$ -	100%	R\$ 317.011,19
2.3.	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS	R\$ 18.370,47		R\$ -	100,00%	R\$ 18.370,47		R\$ -	100%	R\$ 18.370,47
2.4.	TUBULAÇÃO	R\$ 85.403,05		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 85.403,05	100%	R\$ 85.403,05
2.5.	PAISAGISMO	R\$ 61.194,84		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 61.194,84	100%	R\$ 61.194,84
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 1.412.544,24	28,72%	R\$ 405.618,87	31,50%	R\$ 444.895,58	39,79%	R\$ 562.029,79	100,00%	R\$ 1.412.544,24

São Carlos, 25 de maio de 2023

Luiz Joaquim de Alencar Junior
Engenheiro Civil
Diretor do Departamento de Obras Viárias