



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS - 10mi_CEF_lote02

LOCAL: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R\$	30 dias (%)	30 dias (R\$)	60 dias (%)	60 dias (R\$)	90 dias (%)	90 dias (R\$)	Total (%)	Total (R\$)
1.1	Placa de identificação da obra (2,00 m x 3,00 m)	2.490,06	100%	2.490,06	0%	-	0%	-	100%	2.490,06
1.2	Imprimação betuminosa ligante para regularização do pavimento	37.909,15	35%	13.268,20	35%	13.268,20	30%	11.372,75	100%	37.909,15
1.3	Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) para regularização do pavimento, espessura de 2 cm	436.617,42	35%	152.816,10	35%	152.816,10	30%	130.985,23	100%	436.617,42
1.4	Imprimação betuminosa ligante	252.727,70	35%	88.454,70	35%	88.454,70	30%	75.818,31	100%	252.727,70
1.5	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), espessura de 3 cm	4.366.132,56	35%	1.528.146,40	35%	1.528.146,40	30%	1.309.839,77	100%	4.366.132,56
1.6	Sinalização viária horizontal com tinta acrílica	162.136,61	0%	-	0%	-	100%	162.136,61	100%	162.136,61
TOTAL ACUMULADO		5.258.013,50	33,95%	1.785.175,45	33,90%	1.782.685,39	32,14%	1.690.152,66	100%	5.258.013,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

São Carlos, 03 de julho de 2019