



Prefeitura de
SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAL NA RUA GASTÃO VIDGAL (LAGOA SERENA)

LOCAL: RUA GASTÃO VIDGAL , LAGOA SERENA, SÃO CARLOS - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL DO ITEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.138,15	25%	R\$ 8.784,54	15%	R\$ 5.270,72	15%	R\$ 5.270,72
2	GALERIA	R\$ 1.105.994,15	20%	R\$ 221.198,83	20%	R\$ 221.198,83	20%	R\$ 221.198,83
3	PAVIMENTAÇÃO - GALERIA	R\$ 387.353,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	SISTEMA DE CAPTAÇÃO (BOCAS DE LOBO)	R\$ 206.784,40	20%	R\$ 41.356,88	20%	R\$ 41.356,88	20%	R\$ 41.356,88
5	PAVIMENTAÇÃO - BOCAS DE LOBO	R\$ 87.257,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	REPAROS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 146.772,09	30%	R\$ 44.031,63	40%	R\$ 58.708,84	30%	R\$ 44.031,63
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.425,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		R\$ 2.006.724,39	15,72%	315.371,87	16,27%	326.535,27	15,54%	311.858,06



Prefeitura de
SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS

OBJETO: EXECUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAL NA RUA GASTÃO VIDGAL (LAGOA SERENA)

LOCAL: RUA GASTÃO VIDGAL , LAGOA SERENA, SÃO CARLOS - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL DO ITEM	MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.138,15	15%	R\$ 5.270,72	15%	R\$ 5.270,72	15%	R\$ 5.270,72	100%	R\$ 35.138,15
2	GALERIA	R\$ 1.105.994,15	20%	R\$ 221.198,83	20%	R\$ 221.198,83		R\$ -	100%	R\$ 1.105.994,15
3	PAVIMENTAÇÃO - GALERIA	R\$ 387.353,00		R\$ -	50%	R\$ 193.676,50	50%	R\$ 193.676,50	100%	R\$ 387.353,00
4	SISTEMA DE CAPTAÇÃO (BOCAS DE LOBO)	R\$ 206.784,40	20%	R\$ 41.356,88	20%	R\$ 41.356,88		R\$ -	100%	R\$ 206.784,40
5	PAVIMENTAÇÃO - BOCAS DE LOBO	R\$ 87.257,60		R\$ -	50%	R\$ 43.628,80	50%	R\$ 43.628,80	100%	R\$ 87.257,60
6	REPAROS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$ 146.772,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 146.772,09
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.425,00		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 37.425,00	100%	R\$ 37.425,00
TOTAL		R\$ 2.006.724,39	13,35%	267.826,43	25,17%	505.131,73	13,95%	280.001,02	100,00%	2.006.724,39

São Carlos,

10/10/2022